



FISCALIZAÇÃO DO COMPLEXO VIÁRIO E LOGÍSTICO DE SUAPE – EXPRESSWAY

PRESTADOR DE SERVIÇO: CONCESSIONÁRIA ROTA DO ATLÂNTICO (CRA)

CONTRATO DE CONCESSÃO CT. Nº 043/2011

Alcides Vieira

Analista de Regulação, matrícula nº xxxxxxxx/xx

Enildo Manoel

Analista de Regulação, matrícula nº xxxxxxxx/xx

Junho, 2025

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025 - CTR

SEI Nº xxxxxxxxxxxxxx/2025-XX

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

SIGLA	DEFINIÇÃO
CRA	Concessionária Rota do Atlântico
ECR	ECR Engenharia Ltda
FD	Faixa Direita
FE	Faixa Esquerda
IGG	Índice de Gravidade Global
IRI	Índice Irregularidade Longitudinal
NC	Não Conformidade
PDCL	Programa de Desenvolvimento do Complexo Logístico, Anexo IV do Contrato de Concessão nº 043/2011
SUAPE	Poder Concedente e Regulador do Contrato de Concessão firmado com a CRA
TPF	TPF Engenharia Ltda
TDR	Tronco Distribuidor Rodoviário
VI	Verificador Independente contratado por SUAPE, atualmente o Consórcio formado pelas Empresas TPF e ECR

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	4
2.	OBJETIVO.....	4
3.	METODOLOGIA	5
4.	FISCALIZAÇÃO	7
5.	DETERMINAÇÕES GERAIS.....	11
6.	RECOMENDAÇÕES.....	11
7.	CONCLUSÕES.....	11
	APÊNDICE ÚNICO – REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS NÃO CONFORMIDADES	12

1. INTRODUÇÃO

A Coordenadoria de Transporte e Rodovias da Arpe implementou o cronograma de fiscalização para 2025 do Complexo Viário e Logístico de SUAPE, sob a responsabilidade da Concessionária Rota do Atlântico (CRA), visualizando a necessidade de serem reservados dois dias consecutivos, para melhor estruturar suas ações de fiscalização técnico-operacionais da Rodovia.

Ainda com a visão de implantar melhorias na contribuição da Agência sobre os trabalhos desenvolvidos na rodovia, foi introduzida uma visita técnica prévia, realizada uma semana antes do período de fiscalização, com o objetivo de elaborar um roteiro que é encaminhado para a CRA e SUAPE contendo os trechos mapeados com possíveis Não Conformidades, tornando os levantamentos fotográficos mais ágeis e a fiscalização efetiva.

Posteriormente, as possíveis Não Conformidades levantadas em campo são analisadas de acordo com os critérios elencados no PDCL anexo ao Contrato de Concessão, em conjunto com o último Relatório Anual elaborado pelo Verificador Independente.

Destaca-se preliminarmente que as ações de fiscalização registradas neste Relatório foram concentradas na Rodovia PE-009, do Entroncamento BR-101 ao Entroncamento PE-038, que abrange os subtrechos concedidos, especificamente, o Contorno do Cabo, TDR Norte, TDR Sul e a Ligação Rótula Curva do Boi a Nossa Senhora do Ó; e Rodovia Estadual VPE-034.

É importante observar que foram realizadas ações de fiscalização, no dia 8 de junho de 2025, conforme comunicado enviado à SUAPE por meio do Ofício Arpe/DTO nº **302 (Doc. SEI 75605952)**.

Destaca-se que as fiscalizações realizadas pela Arpe são tratadas com caráter educativo, preferencialmente, e contributivo para correção de procedimentos e solução de Não Conformidades evidenciados por defeitos e/ou problemas na infraestrutura disponibilizada e respectivos serviços concedidos pelo Estado.

2. OBJETIVO

A fiscalização direta e periódica do complexo viário e logístico de Suape – Expressway concedido à CRA, tem por objetivo verificar as condições de operação, manutenção, segurança viária e níveis de serviço, bem como identificar não conformidades, subsidiar medidas corretivas e assegurar a observância das disposições contratuais, regulamentares e normativas aplicáveis, preservando a segurança, a qualidade do serviço, e a adequada prestação do serviço público aos usuários. Dessa forma a ação de fiscalização da Arpe verifica o grau de conformidade dessas instalações com o Contrato de Concessão, bem como com a legislação e normas vigentes de modo a determinar/ou recomendar medidas corretivas, com foco na qualidade dos serviços prestados.

INFORMAÇÕES GERAIS

2.1 DO TITULAR E REGULADOR	
Titular:	SUAPE – Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros
Endereço:	Engenho Massangana – Km 10 – Rodovia PE – 60 Ipojuca/PE CEP: 55.590-000
Responsável:	JOSÉ CONSTANTINO DA SILVA FILHO
Representantes por acompanhar:	Viviane Alves Walzertudes
2.2 DO VERIFICADOR INDEPENDENTE	

Verificador Independente:	Consórcio das Empresas TPF/ECR
Endereço:	Rua Irene Ramos Gomes de Mattos, Nº 176, Pina, Recife/PE CEP: 51011-530
Responsável:	RICARDO MEDEIROS PEREIRA DE CARVALHO
Representantes por acompanhar:	Sónya Albuquerque; Ricardo Henrique Ferraz de Farias; Lauro Ricardo Torres Galindo e Maynara Milena Silva de Lima
2.3 DO REGULADO	
Regulado:	CRA - Concessionária Rota do Atlântico
Responsável:	RAFAELA ELAINE DA COSTA LIMA ARAÚJO
Endereço:	Rodovia PE-009, Km 38,5(TDR Norte, 2074) – Distrito Industrial Suape, Cabo de Santo Agostinho/PE – CEP: 54.590-000
Representantes por acompanhar:	Vanessa Monteiro e OuvidoraXXXCRA
2.4 DO FISCALIZADOR (CONVÊNIO SUAPE/ARPE Nº 003/2021)	
Regulador:	Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe)
Diretor Presidente:	CARLOS PORTO FILHO
Endereço:	Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 975, Aflitos, Recife/PE, CEP: 52.050-020. Estacionamento: Rua do Futuro, 150, Aflitos, Recife/PE.
Responsáveis pela fiscalização:	Alcides Vieira; Enildo Manoel
Período da Fiscalização:	26/04/2025 a 01/05/2031
Tipo de Fiscalização:	Direta e periódica.

3. METODOLOGIA

A Coordenadoria de Transporte e Rodovias da Arpe implementou o cronograma de fiscalização para 2025 do Complexo Viário e Logístico de SUAPE reservando dois dias consecutivos, para melhor estruturar suas ações de fiscalização técnico-operacionais no Complexo Rodoviário, após uma visita técnica prévia, realizada antes do período de fiscalização, com o objetivo de elaborar um roteiro que é encaminhado para a CRA e SUAPE contendo os trechos mapeados com possíveis Não Conformidades, tornando os levantamentos fotográficos mais ágeis e a fiscalização efetiva.

Posteriormente, as possíveis Não Conformidades levantadas em campo são analisadas de acordo com os critérios elencados no PDCL (Anexo IV do Contrato de Concessão), em conjunto com o último Relatório Anual elaborado pelo Verificador Independente.

Assim, a fiscalização direta e periódica realizada pela Coordenadoria de Transportes e Rodovias da Arpe está submetida a uma metodologia organizada em três etapas: Preparação e Planejamento, Execução da Fiscalização e Monitoramento e Avaliação.

Preparação e Planejamento - compreende a organização e estruturação das atividades preliminares à execução da fiscalização, destacando-se a elaboração e o envio de avisos de fiscalização à Concessionária e demais atividades de suporte à fiscalização, bem como a análise de fiscalizações anteriores com a identificação de eventuais Não Conformidades pendentes.

Execução da Fiscalização - a execução da fiscalização é pautada por um arcabouço de normas e diretrizes, possibilitando que todas as etapas sejam desenvolvidas de maneira eficiente e em conformidade aos padrões estabelecidos, destacando-se:

- Lei Estadual nº. 12.524, de 30 de dezembro de 2003, regulamentada pelo Decreto Estadual nº. 30.200, de 09 de fevereiro de 2007, que altera e consolida as disposições da Lei nº. 12.126, de 12 de dezembro de 2001, que cria a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE, e dá outras providências;

Art. 3º Compete à ARPE a regulação de todos os serviços públicos delegados pelo Estado de Pernambuco, ou por ele diretamente prestados, embora sujeitos à delegação, quer de sua competência ou a ele delegados por outros entes federados, em decorrência de norma legal ou regulamentar, disposição convenial ou contratual.

§ 1º A atividade reguladora da ARPE deverá ser exercida, em especial, nas seguintes áreas:

[...]

III - rodovias;

[...]

Art. 4º Compete ainda à ARPE:

[...]

X - Fiscalizar diretamente ou mediante convênio com o Estado de Pernambuco, através de seus órgãos ou entidades vinculadas, com sua supervisão, os aspectos técnico, econômico, contábil, financeiro, operacional e jurídico dos serviços públicos delegados, valendo-se inclusive, de indicadores e procedimentos amostrais.

- Contrato de Concessão CT. nº 043/2011, de 18 de julho de 2011, para a delegação da exploração do Complexo Viário e Logístico de SUAPE – EXPRESSWAY, conforme detalhado no Anexo IV do Edital (PDCL) e regidos pela Constituição Federal; pela Lei Federal Nº 8.987/95; Lei Federal Nº 9.074/95; Lei Federal 8.666/93 e Lei Estadual Nº 14.233/2010.
- Convênio de Cooperação Técnica nº 003/2021 de 22 de setembro 2021, firmado entre o Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros – SUAPE e a Agência de Regulação de Pernambuco – ARPE, e Renovação do Termo Aditivo que prorroga o prazo de vigência e execução contratual até 22 de setembro de 2026.
- Norma DNIT 005/2003 – que define os termos técnicos empregados em defeitos que ocorrem nos pavimentos flexíveis e semirrígidos e serve para padronizar a linguagem adotada na elaboração das normas, manuais, projetos e textos relativos aos pavimentos flexíveis e semirrígidos.
- Relatórios elaborados pelo Verificador Independente.

Registra-se que as Não conformidades (NC) são codificadas de acordo com os seguintes níveis de informação, separados por “.” (ponto):

- Nível 1 - três dígitos, caracterizando a concessionária: CRA ou CRC.
- Nível 2 - composto por cinco dígitos: os dois primeiros representam as subdivisões utilizadas na rodovia concedida, por exemplo, Trecho (TR); Subtrecho (ST); Segmento Homogêneo (SH) e os três últimos dígitos identificam a subdivisão utilizada em cada contrato.

- Nível 3 – composto por nove dígitos os quatro primeiros e os quatro últimos delimitam a localização das NC em escala de 0,01Km e o dígito intermediário informa se a NC é pontual "+" ou distribuída.
- Nível 4 – informa o ano da constatação da NC com quatro dígitos, antecedido de "/".
- Nível 5 - contendo o sequencial numérico da NC no ano, expresso em três dígitos.

Exemplo:

CRA.ST601.2794-2834/2025.013

Indica que esta Não Conformidade foi apontada para a CRA, no subtrecho 6.01, distribuída do km 27,94 ao km 28,34, sendo a 13ª NC registrada pela Arpe em 2025

Monitoramento e Avaliação - Esta etapa é fundamental para garantir a eficácia das ações corretivas a serem executadas pela Concessionária para a melhoria contínua dos serviços prestados. Os principais instrumentos do Monitoramento e Avaliação são: Termo de Notificação e respectivo Relatório de Fiscalização, Plano de Ação da Concessionária e Relatórios de Monitoramento e Avaliação Final.

4. FISCALIZAÇÃO

As ações de fiscalização foram realizadas pela equipe formada pelos servidores: **Alcides Vieira**, matrícula nº xxxxxxxx/xx e **Enildo Manoel**, matrícula nº xxxxxxxx/xx nos dias 8 de junho de 2025. Nessas ações foram identificados 10 achados de fiscalização nas áreas sob concessão por meio de um levantamento de campo nas Rodovias com evidências de defeitos que poderiam se caracterizar Não Conformidades.

Esses achados foram avaliados tomando por base as orientações do PDCL, em especial, o Subitem 4.2.2.1.3 - Parâmetros Mínimos Exigidos, visualizando que "os pavimentos deverão ser analisados quanto às suas condições de superfície, conforto, deformabilidade, vida remanescente e segurança", e ainda que os "parâmetros de aceitabilidade do pavimento para essas condições que deverão ser totalmente atendidas durante o período de CONCESSÃO".

Os trechos com Não Conformidades registradas no Quadro 1 e Quadro 2, a seguir, associadas aos respectivos subtrechos, foram avaliadas pelos valores do Índice de Gravidade Global (IGG) que ultrapassaram o limite máximo previsto ≥ 30 , como também os valores do Índice Irregularidade Longitudinal (IRI) que ultrapassaram o limite máximo previsto $\geq 2,7$ m/km constantes do Relatório Anual 01 de novembro/2025 elaborado pelo Verificador Independente.

Quadro 1 – Aplicação dos Critérios de Elegibilidade Relativos ao Pavimento PE009

Quadro 2 – Aplicação dos Critérios de Elegibilidade Relativos ao Pavimento VPE034

Visando garantir um pavimento de qualidade com a trafegabilidade e segurança viária para os usuários sugere-se que os Pontos de Atenção registrados no Quadro 3 sejam, tratados pela concessionária. A seguir, estão associados aos respectivos subtrechos, possuem índices de Índice de Gravidade Global (IGG) e/ou Índice de Irregularidade Longitudinal (IRI) que não ultrapassaram o limite máximos previstos constantes do Relatório Anual 01 de novembro/2025 elaborado pelo Verificador Independente.

Quadro 3 – Trecho dos pontos de Atenção:

O **Quadro 4**, a seguir, resume as Não Conformidades constatadas, relacionadas ao PDCL, com indicação dos respectivos registros fotográficos no **Apêndice A** e Pontos de Atenção respectivos registros fotográficos no **Apêndice B**. A descrição da evidência está referenciada conforme a norma de descrição de defeitos do DNIT.

Quadro 4 – Determinações para Não Conformidades Identificadas – junho/2025

NÃO CONFORMIDADE (NC)		LOCALIZAÇÃO/ REGISTRO FOTOGRAFICO	FUNDAMENTO DA INFRAÇÃO (PDCL)	DETERMINAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO			
	CIMENTO NÃO POSICIONADO NA SACADA	Foto 1.1		
	CIMENTO NÃO POSICIONADO NA SACADA	Foto 1.2		
	CIMENTO NÃO POSICIONADO NA SACADA	Foto 1.3		
	CIMENTO NÃO POSICIONADO NA SACADA	Foto 1.4		
	CIMENTO NÃO POSICIONADO NA SACADA	Foto 1.5		
	CIMENTO NÃO POSICIONADO NA SACADA	Foto 1.6		
	CIMENTO NÃO POSICIONADO NA SACADA	Foto 1.7		
	CIMENTO NÃO POSICIONADO NA SACADA	Foto 1.8		
	CIMENTO NÃO POSICIONADO NA SACADA	Foto 1.9		
	CIMENTO NÃO POSICIONADO NA SACADA	Foto 2.0		

Quadro 5 – Pontos de Atenção por Rodovia/Sentido

Nenhum registro encontrado.

5. DETERMINAÇÕES GERAIS

Considerando os dispositivos contratuais pertinentes e visando garantir a qualidade dos serviços prestados, determina-se que a CRA tome as seguintes medidas através de um plano de ação:

Medidas de Manutenção / Conservação, detalhando cronograma com trechos a executar de forma que permita à Arpe uma programação mais efetiva do monitoramento de suas soluções a execução de cada subtrecho, conforme o modelo encaminhado para 2024 (Cronograma de Conserva Especial do Pavimento CRA 2024).

Medidas imediatas resolutividade das NC de Sinalização, nos prazos estabelecidos no subitem 4.1.3.3.2.4. Tachas e Tachões Refletivos do PDCL, conforme disposto no Quadro 1, na coluna denominada Determinações.

6. RECOMENDAÇÕES

Considerando as disposições do Contrato de Concessão, em especial, o Anexo IV - PDCL, Outras Sinalizações, dados do Relatório Anual 01 de novembro/2025 elaborado VI, e outras legislação aplicável, devem ser observadas pela CRA as seguintes recomendações:

Levantar a necessidade de reposição da SINALIZAÇÃO por tachas e tachões em todo o complexo viário Express Way, em especial a retirada das tachas anteriores danificadas que podem causar risco a segurança dos usuários. O vi verificou deficiências em todos os trechos.

7. CONCLUSÕES

Tendo em vista as ações de fiscalização realizadas pela Arpe foram constatadas dez (10) pontos ou trechos fiscalizados que apresentaram Não Conformidades distribuídas majoritariamente na PE 009, estas foram analisadas e caracterizadas a partir dos indicadores do Grupo Condição de Superfície definidos no Contrato de Concessão CT. nº 043/2011.

Assim considerando a Programação de Conserva Especial do Pavimento - CRA 2025, solicita-se a inclusão destas não conformidades no cronograma detalhado de Conserva Especial do Pavimento que permita à Arpe uma realização mais efetiva dos monitoramentos ao longo de 2025.

Recomenda-se, por fim, o encaminhamento deste Relatório de Fiscalização para que Suape, na qualidade de Gestor do Contrato e Regulador desse Sistema Viário, realize as providências cabíveis junto à Concessionária Rota do Atlântico com o objetivo de garantir a regularização das Não Conformidades pendentes apontadas por esta Agência de Regulação.

Recife, data da assinatura eletrônica.

APÊNDICE A – REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS NÃO CONFORMIDADES

Terminal Rodoviário do Recife - TIP, Pista sentido Única



Foto 1.1 – Trecho apresentando Infiltração em coluna de sustentação do Terminal do recife, (08/06/2025).



Foto 1.2 – Trecho apresentando Infiltração em coluna de sustentação do Terminal do recife, (08/06/2025).



Foto 1.3 – Trecho apresentando Infiltração em coluna de sustentação do Terminal do recife, (08/06/2025).



Foto 1.4 – Trecho apresentando Infiltração em coluna de sustentação do Terminal do recife, (08/06/2025).



Foto 1.5 – Trecho apresentando Infiltração em coluna de sustentação do Terminal do recife, (08/06/2025).



Foto 1.6 – Trecho apresentando Infiltração em coluna de sustentação do Terminal do recife, (08/06/2025).



Foto 1.7 – Trecho apresentando Infiltração em coluna de sustentação do Terminal do recife, (08/06/2025).



Foto 1.8 – Trecho apresentando Infiltração em coluna de sustentação do Terminal do recife, (08/06/2025).



Foto 1.9 – Trecho apresentando Infiltração em coluna de sustentação do Terminal do recife, (08/06/2025).



Foto 2.0 – Trecho apresentando Infiltração em coluna de sustentação do Terminal do recife, (08/06/2025).

APÊNDICE B – REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS PONTOS DE ATENÇÃO

Nenhum registro fotográfico de ponto de atenção cadastrado.

Recife, data da assinatura eletrônica.

Alcides Vieira

Analista de Regulação

Matrícula nº xxxxxxxx/xx

Enildo Manoel

Analista de Regulação

Matrícula nº xxxxxxxx/xx

Ciente e de acordo.

Maria Ângela Albuquerque de Freitas

Coordenadora de Transportes e Rodovias

Matrícula nº 209640/01